



Entidad Municipal: SANTO TOMÁS 113

Cuenta Pública 2021 Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
		(3)			(5)			(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	05	03	FISM 2021	RASTRO DE CAMINOS	SAN PEDRO EL CHICO	330	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,687,636.36	0	888.32	2,686,748.04	2,686,748.04	0	100%
02	02	01	01	05	03	FISM 2021	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL HACIA LA CANCHA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SANDEMIALMA	SAN MIGUEL SANDEMIALMA	133	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,502,248.81	0	119.53	2,502,129.28	2,502,129.28	0	100%
02	02	01	01	05	03	FISM 2021	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO DE SANTO TOMÁS (EL PUERTO DE SAN ISIDRO)	EL POBLADO DE SANTO TOMÁS	149	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,852,852.29	0	212.58	1,852,639.71	1,852,639.71	0	100%
02	02	01	01	05	03	FISM 2021	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	766	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	900,000.00	0	142.79	899,857.21	899,857.21	0	100%
02	02	01	01	05	03	FISM 2021	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LATERAL	EL POBLADO DE SANTO TOMÁS	149	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	270,706.94	0	31.06	270,677.88	270,677.88	0	100%
02	02	01	01	05	03	FISM 2021	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE EL PALENQUE, RINCÓN CHICO	RINCÓN CHICO	545	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	550,000.00	0	11.74	549,988.26	549,988.26	0	100%
02	02	01	01	05	03	FISM 2021	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZOLETA, SALITRE BRAMADOR	SALITRE BRAMADOR	82	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,815,281.16	0	287.93	1,815,013.23	1,815,013.23	0	100%
02	02	01	01	05	03	FISM 2021	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE CALLE LATERAL, EL SIFÓN	EL SIFÓN	622	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	90,000.00	0	0.14	89,999.86	89,999.86	0	100%
02	02	01	01	05	03	FISM 2021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIOS	VARIAS LOCALIDADES	98	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	950,000.00	0	17.2	949,982.80	949,982.80	0	100%
02	02	01	01	05	03	FISM 2021	CONSTRUCCIÓN TECHOS FIRMES	VARIAS LOCALIDADES	98	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	404,416.62	0	168.8	404,247.82	404,247.82	0	100%
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL 0-000 AL 0-585 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SANDEMIALMA	SAN MIGUEL SANDEMIALMA	133	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,613,981.42	0	127.6	2,613,853.82	2,613,853.82	0	100%
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA DEL 0-000 AL 0-136, EN LA LOCALIDAD DEL FRONTÓN VIVERO	FRONTÓN VIVERO	597	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,000,000.00	0	32.31	999,967.69	999,967.69	0	100%
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LATERAL DEL 0-000 AL 0-273, EN LA LOCALIDAD DEL SIFÓN	EL SIFÓN	622	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,600,000.00	0	40.4	1,599,959.60	1,599,959.60	0	100%
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZOLETA, EN LA LOCALIDAD DE EL JOCOYOL	EL JOCOYOL	114	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,800,000.00	0	23.85	1,799,976.15	1,799,976.15	0	100%
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABECERA A IXTAPANTONGO, CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	766	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	628,918.21	0	7.98	628,910.23	628,910.23	0	100%
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	RECONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL OCASIONADO POR DAÑOS ESTRUCTURALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	766	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	962,237.17	0	14.79	962,222.38	962,222.38	0	100%



Entidad Municipal: SANTO TOMÁS 113

Cuenta Pública 2021

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
		(3)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A LAS GALERAS DEL 0+000 AL 0+120, EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHICO	RINCON CHICO	545	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	681,233.68	0	26.32	681,233.68	681,233.68	0	100%
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LATERAL HACIA LA TORRE DEL 0+000 AL 0+135, EN LA LOCALIDAD DE LAS FINCAS	LAS FINCAS	668	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	949,960.19	0	39.81	949,960.19	949,960.19	0	100%
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES LATERALES DEL 0+000 AL 0+200 EN LA CABECERA MUNICIPAL (LA CURVA)	CABECERA MUNICIPAL	766	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,899,680.19	0	319.81	1,899,680.19	1,899,680.19	0	100%
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LATERAL EL PALENQUE DEL 0+000 AL 0+116, EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHICO	RINCON CHICO	545	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	949,968.47	0	31.53	949,968.47	949,968.47	0	100%
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BARBECHOS	SAN JOSE BARBECHOS	93	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	1,199,878.69	0	121.31	1,199,878.69	1,199,878.69	0	100%
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LATERAL CERRADA LAS AMELINAS DEL 0+000 AL 0+113, EN LA CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	766	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	499,989.44	0	10.56	499,989.44	499,989.44	0	100%
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CALTEPEC EN FRENTE DEL SAGUARIO DEL 0+000 AL 0+050, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	LOMA BONITA	2091	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	449,990.48	0	9.52	449,990.48	449,990.48	0	100%
02	02	01	01	05	03	FEFOM 2021	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL PANTON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS	LAS CANOAS	164	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	2,122,361.20	0	10.44	2,122,361.20	2,122,361.20	0	100%
02	02	01	01	05	03	PAD 2021	RASTREO DE CAMINOS	EL AGUACATE	300	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	603,448.24	0	1551.76	603,448.24	603,448.24	0	100%


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Presidencia Municipal
MARIA DEL ROSARIO JUIVEL
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Tesorero Municipal
C.P. MARCO ANTONIO GONZALEZ
AYUNTAMIENTO DE **SANTO TOMÁS**
TESORERIA MUNICIPAL



Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Ecología
ARQ. EDGAR MANUEL CORDERO



AYUNTAMIENTO DE **SANTO TOMÁS**
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA