





Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Pesos)


Entidad Municipal: (1) **SANTO TOMÁS**

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)


Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIOS	MST/DOPADUYE/FISE/IR-040/2019	VARIAS LOCALIDADES	08/11/2019	15/12/2019	C		30%	0%	6.6	FISE 2019	\$2,499,528.60
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	MST/DOPADUYE/FISE/IR-041/2019	CABECERA MUNICIPAL	08/11/2019	15/12/2019	C		20%	0%	6.6	FISE 2019	\$1,499,620.15
											Total (13)	3,999,148.75


 C. MARÍA DEL ROSARIO MATÍAS ESQUIVEL
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 C.P. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 TESORERO MUNICIPAL



 ARQ. ALDO OCTAVIO PEÑA VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, AGUA
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA


 C. OSWALDO BENÍTEZ FERNÁNDEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. EMMANUEL ORTEGA REBOLLAR
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO




TESORERIA MUNICIPAL



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
 AGUA, DESARROLLO URBANO
 Y ECOLOGÍA.**



**SINDICATURA
 MUNICIPAL**



**SECRETARÍA DEL
 AYUNTAMIENTO**