



Cuenta Pública 2022
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) SANTO TOMÁS 113

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-36-02-024-22	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS	MST/DOPDUYE/PAD/IR-012/22	VARIAS LOCALIDADES	08/11/2022	20/12/2022	C		70%	0%	260102	PAD	1,691,071.41
1235-36-02-023-22	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINOS LATERALES	MST/DOPDUYE/PAD/IR-013/22	EL POBLADO DE SANTO TOMÁS	08/11/2022	20/12/2022	C		60%	0%	260102	PAD	1,599,602.56
1235-36-02-022-22	TERMINACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL	MST/DOPDUYE/PAD/IR-014/22	CABECERA MUNICIPAL	28/11/2022	20/01/2023	C	X	50%	0%	260102	PAD	2,899,878.50
1235-36-02-019-22	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL	MST/DOPDUYE/PAD/IR-015/22	CABECERA MUNICIPAL	28/11/2022	20/01/2023	C	X	30%	0%	260102	PAD	2,869,188.00
1235-36-02-020-22	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN MEXICANA	MST/DOPDUYE/PAD/IR-016/22	RINCÓN CHICO	28/11/2022	20/01/2023	C		40%	0%	260102	PAD	649,822.50
1235-36-02-021-22	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO	MST/DOPDUYE/PAD/IR-017/22	LAS FINCAS	28/11/2022	20/01/2023	C		50%	0%	260102	PAD	679,810.32
1235-36-02-013-22	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	MST/DOPDUYE/PAD/AD-018/22	SALITRE TERREROS	24/11/2022	20/01/2023	C		30%	0%	260102	PAD	287,999.00
1235-36-02-014-22	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MORELOS	MST/DOPDUYE/PAD/IR-019/22	CABECERA MUNICIPAL	28/11/2022	21/01/2023	C		40%	0%	260102	PAD	2,849,160.20
1235-36-02-015-22	RASTREO DE CAMINOS SACACOSECHA	MST/DOPDUYE/PAD/IR-020/22	VARIAS LOCALIDADES	29/11/2022	2001/2023	C		70%	0%	260102	PAD	2,789,560.10
1235-36-02-017-22	REHABILITACIÓN DE JARDÍN PRINCIPAL	MST/DOPDUYE/PAD/IR-021/22	CABECERA MUNICIPAL	29/11/2022	20/01/2023	C		40%	0%	260102	PAD	1,689,995.61
1235-36-02-016-22	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	MST/DOPDUYE/PAD/IR-022/22	VARIAS LOCALIDADES	29/11/2022	20/01/2023	C		30%	0%	260102	PAD	1,189,999.00
1235-36-02-018-22	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA URIS	MST/DOPDUYE/PAD/IR-023/22	LAS FINCAS	29/11/2022	20/01/2023	C		40%	0%	260102	PAD	799,999.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota: Llenar la totalidad de la información que se solicita en todas y cada una de las columnas del formato, especificando las construcciones en bienes propios.

Total (13) 19,996,086.20

MARÍA DEL ROSARIO MATÍAS ESQUIVEL
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Firma (14)



PRESIDENCIA

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Firma (14)




AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS
TESORERÍA MUNICIPAL

DELIA PEÑALOZA VERA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 Firma (14)



AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS
CONTRALORIA MUNICIPAL

BERNARDINO ARTEMIO PEÑA VILCHIS
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO



AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**