

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 078 SANTO TOMÁS / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**Año de Ejercicio 2022 Correspondiente al mes de Septiembre de 2022**

**Reporte de Ejercido Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 18,145,685.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
54282/000151403	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD / POBLADO DE SANTO TOMAS (EL PUERTO SAN ISIDRO)	CONTRATO	2022-03-08	2022-05-08	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899,896.70	2,899,896.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	7,241.00		3 POBLADO	1	108	100	99.99
54283/000252049	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	RASTREO DE CAMINOS / ANONO, EL	CONTRATO	2022-03-08	2022-05-08	849,844.12	849,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,844.12	849,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	10,974.00		3 POBLADO	1	25	100	100.00
54284/000355686	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD / AGUACATE, EL	CONTRATO	2022-03-10	2022-05-10	799,760.54	799,760.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,760.54	799,760.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	10,328.82		3 POBLADO	1	38	100	100.00
54285/000457417	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD / OJO DE AGUA	CONTRATO	2022-03-08	2022-05-08	799,961.03	799,961.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,961.03	799,961.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	8,182.88		3 POBLADO	1	258	100	100.00
54286/000560871	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD / POTRERO DE ARRIBA (LA CEIBA)	CONTRATO	2022-03-10	2022-05-10	799,760.54	799,760.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,760.54	799,760.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	10,328.82		3 POBLADO	1	71	100	100.00
57724/0006177360	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, EL SIFON / SIFON, EL	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	139,989.45	139,989.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		7 FAMILIA	7	36	0	0.00
57733/0007179922	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, RINCÓN CHICO / RINCÓN CHICO	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	19,998.48	19,998.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		7 FAMILIA	1	5	0	0.00
57744/0008176631	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, LOMA BONITA / LOMA BONITA	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	319,975.88	319,975.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	16.00		7 FAMILIA	16	77	0	0.00
57745/0009177270	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, CABECERA MUNICIPAL / SANTO TOMAS DE LOS PLATANOS	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	299,977.39	299,977.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	64	0	0.00
57746/0010177320	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, LAS FINCAS / FINCAS, LAS	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	219,983.42	219,983.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	11.00		7 FAMILIA	11	54	0	0.00
57772/0011195016	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME, LAS FINCAS / FINCAS, LAS	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	223,994.21	223,994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,994.21	223,994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	80.00		7 FAMILIA	2	9	100	100.00
57773/0012195209	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME, LOMA BONITA / LOMA BONITA	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	335,991.32	335,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,991.32	335,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	120.00		7 FAMILIA	3	16	100	100.00
57774/0013196604	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME, EL PLAN / PLAN, EL	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	223,994.21	223,994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,994.21	223,994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	80.00		7 FAMILIA	2	10	100	100.00
57775/0014197012	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME, EL SIFON / SIFON, EL	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	223,994.21	223,994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,994.21	223,994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	80.00		7 FAMILIA	2	10	100	100.00
57777/0015197113	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, FRONTON VIVERO / FRONTON VIVERO	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	40.00		7 FAMILIA	1	4	100	100.00
57778/0016197152	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME, RINCÓN VIVERO / RINCÓN VIVERO (EL MARACANA)	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	223,994.21	223,994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,994.21	223,994.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	80.00		7 FAMILIA	2	11	100	100.00
57781/0017197182	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME, RINCÓN CHICO / RINCÓN CHICO	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	447,988.43	447,988.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRA DO	160.00		7 FAMILIA	4	21	0	0.00



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 078 SANTO TOMÁS / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**Año de Ejercicio 2022 Correspondiente al mes de Septiembre de 2022**

**Reporte de Ejercido Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 18,145,685.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
57814/0119194672	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, CABECERA MUNICIPAL / SANTO TOMAS DE LOS PLATANOS	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	40.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
57818/0119195357	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME, OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	40.00		7 FAMILIA	1	4	100	100.00
57819/0020198816	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME, SAN PEDRO IXTAPANTONGO / SAN PEDRO IXTAPANTONGO (IXTAPANTONGO)	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	40.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
57820/0021184452	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, RINCÓN CHICO / RINCÓN CHICO	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	231,994.68	231,994.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,994.68	231,994.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2.00		7 FAMILIA	2	9	100	100.00
57821/0022184522	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, RINCÓN GRANDE / RINCÓN GRANDE	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	231,994.68	231,994.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,649.77	178,649.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2.00		7 FAMILIA	2	11	80	77.01
57822/0023184772	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EL SIFÓN / SIFÓN, EL	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	579,986.71	579,986.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,986.71	579,986.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
57823/0024185075	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EL PLAN / PLAN, EL	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	115,997.34	115,997.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		7 FAMILIA	1	6	0	0.00
57824/0025185695	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA, LAS FINCAS / FINCAS, LAS	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	112,848.71	112,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,848.71	112,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
57825/0026188037	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS COCINA, LOMA BONITA / LOMA BONITA	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	225,697.41	225,697.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,172.98	159,172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2.00		7 FAMILIA	2	9	80	70.52
57826/0027188131	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA, POBLADO DE SANTO TOMAS / POBLADO DE SANTO TOMAS (EL PUERTO SAN SIDRO)	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	112,848.71	112,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		7 FAMILIA	1	4	0	0.00
57827/0028188363	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA, POTRERO DE ARRIBA / POTRERO DE ARRIBA (LA CEIBA)	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	112,848.71	112,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		7 FAMILIA	1	5	0	0.00
57829/0029188417	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA, OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	112,848.71	112,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		7 FAMILIA	1	4	0	0.00
57830/0030190849	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO COCINA, CABECERA MUNICIPAL / SANTO TOMAS DE LOS PLATANOS	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	112,848.71	112,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		7 FAMILIA	1	4	0	0.00
57838/0031191567	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS COCINA, SAN MIGUEL SANDEMIALMA / SAN MIGUEL SAN DE MIALMA	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	112,848.71	112,848.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		7 FAMILIA	1	6	0	0.00
57837/0032191705	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS COCINA, SAN PEDRO IXTAPANTONGO / SAN PEDRO IXTAPANTONGO (IXTAPANTONGO)	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	225,697.41	225,697.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2.00		7 FAMILIA	2	12	0	0.00
57838/0033191847	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS COCINA, RINCÓN VIVERO / RINCÓN VIVERO (EL MARACANA)	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	225,697.41	225,697.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2.00		7 FAMILIA	2	10	0	0.00
57839/0034192041	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	176 CUARTO PARA COCINA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS COCINA, EL LLANO / LLANO, EL	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	225,697.41	225,697.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2.00		7 FAMILIA	2	8	0	0.00
57843/0035196910	18 VIV	MV MEJORA MIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PUEBLO VIEJO / PUEBLO VIEJO	CONTRATO	2022-05-30	2022-09-30	111,997.11	111,997.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	40.00		7 FAMILIA	1	5	0	0.00
57857/003674835	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	CONTRATO	2022-03-10	2022-05-10	608,400.75	608,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,224.96	608,224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	74.00		5 ALUMNO	74	258	100	99.97



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 078 SANTO TOMÁS / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**Año de Ejercicio 2022 Correspondiente al mes de Septiembre de 2022**

**Reporte de Ejercicio Acumulado**

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 18,145,685.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Rea	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
57860/003775076	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ / FINCAS, LAS	CONTRATO	2022-03-10	2022-05-10	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,084.75	1,498,084.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	578.00		5 ALUMNO	578	762	90	65.13	
57867/0038145703	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR XICOTENCATL / SIFON, EL	CONTRATO	2022-03-08	2022-05-08	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,850.93	899,850.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	198.00		5 ALUMNO	198	696	100	99.98	
58745/003957798	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	254 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DE MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2022 2024 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-12-02	162,913.70	162,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,913.70	162,913.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 SISTEMA	1.00		4 MUNICIPIO	1	9,729	100	100.00	
58746/004057855	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	V PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL COMPLEMENTARIOS	254 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DE MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2022 2024 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-12-02	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 SISTEMA	1.00		4 MUNICIPIO	1	9,729	0	0.00	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 40</b>									<b>TOTAL</b>	<b>16,300,362.75</b>	<b>16,300,362.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,260,906.72</b>	<b>12,260,906.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>								<b>2250</b>

**Complementarios: 7**      **Directa: 33**

**C. MARIA DEL ROSARIO  
MATIAS ESQUIVEL  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL**

**C.P. MARCO ANTONIO  
GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
TESORERO MUNICIPAL**

**ARQ. EDGAR MANUEL  
OROPEZA GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS  
PÚBLICAS**

**L.C. DELIA PEÑALOZA  
VERA  
CONTRALOR MUNICIPAL**

