



MUNICIPIO DE : SANTO TOMAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PBRM - 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO: SANTO TOMAS													No. 113							
CLAVE PROGRAMATICA							No. DE CONT ROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	INFORMACIÓN DE LA OBRA			PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO DEL TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO PORCENTUAL DE LA OBRA DEL TRIMESTRE	VARIACIÓN ABSOLUTA DEL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO PORCENTUAL AL TRIMESTRE	VARIACIÓN ABSOLUTA AL TRIMESTRE
FIN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF				UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN								
2	02	01	01	05	03	FEFOM	001	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	792	IR	628,918.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,918.21
02	02	01	01	05	03	FEFOM	002	RECONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, OCASIONADO POR DAÑOS ESTRUCTURALES	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	792	IR	1,924,474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,474.33
02	02	01	01	05	03	FEFOM	003	REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	792	IR	2,735,231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735,231.42
02	02	01	01	05	03	FEFOM	004	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	792	IR	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
02	02	01	01	05	03	FEFOM	005	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	792	IR	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
02	02	01	01	05	03	FEFOM	006	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR, EN LA LOCALIDAD DE LAS FINCAS	CONTRATO	LAS FINCAS	762	IR	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00
02	02	01	01	05	03	FEFOM	007	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN, EN LA LOCALIDAD DEL AGUACATE	CONTRATO	EL AGUACATE	38	IR	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
02	02	01	01	05	03	FEFOM	008	TERMINACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS	CONTRATO	LAS CANOAS	1211	IR	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	02	01	01	05	03	FEFOM	009	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	792	IR	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
02	02	01	01	05	03	FEFOM	010	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS	CONTRATO	CIENEGUILLAS	39	IR	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
02	02	01	01	05	03	FEFOM	011	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BARBECHOS	CONTRATO	SAN BARBECHOS JOSE	85	IR	833,741.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,741.05
02	02	01	01	05	03	FEFOM	012	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE LA CALLE PENULTIMA, LAS FINCAS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	792	IR	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,000.00
02	02	01	01	05	03	FEFOM	013	CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN ESPACIO RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE FRONTÓN VIVERO	CONTRATO	FRONTÓN VIVERO	591	IR	643,630.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,630.59
02	02	01	01	05	03	FISM	014	APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD	CONTRATO	EL POBLADO DE SANTO TOMAS	108	IR	2,899,896.70	2,899,896.70	2,899,896.70	100.00	0.00	2,899,896.70	100.00	0.00
02	02	01	01	05	03	FISM	015	RASTREO DE CAMINOS	CONTRATO	EL ANONO	279	IR	849,844.12	431,659.48	431,659.48	70.00	30.00	849,844.12	100.00	0.00
02	02	01	01	05	03	FISM	016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR XICOTENCATL	CONTRATO	EL SIFÓN	696	IR	899,862.53	899,850.93	899,850.93	100.00	0.00	899,850.93	100.00	11.60



MUNICIPIO DE : SANTO TOMAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PbrM - 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO: SANTO TOMAS													No. 113							
CLAVE PROGRAMATICA							No. DE CONT ROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	INFORMACIÓN DE LA OBRA			PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO DEL TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO PORCENTUAL DE LA OBRA DEL TRIMESTRE	VARIACIÓN ABSOLUTA DEL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO PORCENTUAL AL TRIMESTRE	VARIACIÓN ABSOLUTA AL TRIMESTRE
FIN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF				UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN								
02	02	01	01	05	03	FISM	017	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	60	IR	2,239,942.14	559,985.53	559,985.53	70.00	30.00	559,985.53	70.00	1,679,956.61
02	02	01	01	05	03	FISM	018	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	CONTRATO	EL AGUACATE	141	IR	799,760.54	315,823.04	315,823.04	60.00	40.00	799,760.54	100.00	0.00
02	02	01	01	05	03	FISM	019	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	CONTRATO	OJO DE AGUA	258	IR	799,961.03	358,610.03	358,610.03	60.00	40.00	799,961.03	100.00	0.00
02	02	01	01	05	03	FISM	020	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	CONTRATO	POTRERO DE ARRIBA	71	IR	799,760.54	451,325.54	451,325.54	40.00	60.00	799,760.54	100.00	0.00
02	02	01	01	05	03	FISM	021	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	250	IR	999,924.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,924.64
02	02	01	01	05	03	FISM	022	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	120	IR	1,159,973.41	990,631.16	990,631.16	90.00	10.00	990,631.16	90.00	169,342.25
02	02	01	01	05	03	FISM	023	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	66	IR	1,579,881.89	272,021.69	272,021.69	30.00	70.00	272,021.69	30.00	1,307,860.20
02	02	01	01	05	03	FISM	024	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO DEL MAZO VELEZ	CONTRATO	LAS FINCAS	762	IR	2,299,950.47	1,498,084.75	1,498,084.75	80.00	20.00	1,498,084.75	80.00	801,865.72
02	02	01	01	05	03	FISM	025	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	CONTRATO	OJO DE AGUA	258	IR	608,224.96	608,224.96	608,224.96	100.00	0.00	608,224.96	100.00	0.00
02	02	01	01	05	03	FISM	026	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	CONTRATO	RINCÓN CHICO	855	IR	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
02	02	01	01	05	03	RP	026	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DECAMINOS	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	189	IR	799,860.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,860.60
02	02	01	01	05	03	RP	027	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD	CONTRATO	EL JOCOYOL	76	IR	799,880.34	799,880.34	799,880.34	100.00	0.00	799,880.34	100.00	0.00
02	02	01	01	05	03	RP	028	RASTREO DE CAMINOS	CONTRATO	EL POBLADO DE SANTO TOMÁS	110	IR	849,844.12	849,844.12	849,844.12	100.00	0.00	849,844.12	100.00	0.00
02	02	01	01	05	03	PAD	029	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA AMBULANCIA Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN DIF MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	792	IR	447,991.47	447,991.47	447,991.47	100.00	0.00	447,991.47	100.00	0.00
02	02	01	01	05	03	PAD	030	RASTREO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE	CONTRATO	EL ZAPOTE	162	IR	2,569,941.36	1,225,153.08	1,225,153.08	20.00	0.00	2,510,123.75	100.00	59,817.61
02	02	01	01	05	03	PAD	031	RASTREO DE CAMINO DE ACCESO AL PARAJE "EL POLVORIN"	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	191	IR	2,569,885.81	1,225,126.59	1,225,126.59	20.00	0.00	2,510,069.49	100.00	59,816.32



MUNICIPIO DE : SANTO TOMAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2022



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PbrM - 07a PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2022

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ENTE PUBLICO: SANTO TOMAS													No. 113							
CLAVE PROGRAMATICA							No. DE CONT ROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	INFORMACIÓN DE LA OBRA			PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO DEL TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO PORCENTUAL DE LA OBRA DEL TRIMESTRE	VARIACIÓN ABSOLUTA DEL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO PORCENTUAL AL TRIMESTRE	VARIACIÓN ABSOLUTA AL TRIMESTRE
FIN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF				UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN								
02	02	01	01	05	03	PAD	032	RASTREO DE CAMINOS DE "EL POLVORIN" A SAN PEDRO EL CHICO	CONTRATO	SAN PEDRO EL CHICO	88	IR	2,499,974.56	2,303,230.38	2,303,230.38	80.00	20.00	2,303,230.38	80.00	196,744.18
02	02	01	01	05	03	PAD	033	RASTREO DE CAMINOS HACIA LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLAS	CONTRATO	CIENEGUILLAS	93	IR	2,359,942.92	1,125,041.75	1,125,041.75	20.00	0.00	2,305,013.21	100.00	54,929.71
02	02	01	01	05	03	PAD	034	BACHEO EN CAMINOS PRINCIPALES Y CALLES DEL MUNICIPIO	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	789	IR	2,399,785.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,785.67
02	02	01	01	05	03	PAD	035	APERTURA DE CAMINOS	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	322	IR	2,699,663.55	2,636,826.54	2,636,826.54	100.00	0.00	2,636,826.54	100.00	62,837.01
02	02	01	01	05	03	PAD	036	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA CAPTACIÓN DE AGUA	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	190	IR	2,599,626.12	2,429,317.30	2,429,317.30	80.00	20.00	2,429,317.30	80.00	170,308.82
02	02	01	01	05	03	PAD	037	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DECAMINOS	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	115	IR	2,299,744.08	2,246,215.54	2,246,215.54	100.00	0.00	2,246,215.54	100.00	53,528.54
<b>TOTAL:</b>													<b>48,105,299.75</b>	<b>17,262,381.54</b>	<b>8,677,888.85</b>	<b>1,240.00</b>	<b>320.00</b>	<b>22,704,174.71</b>	<b>1,650.00</b>	<b>25,401,125.04</b>

C. MARIA DEL ROSARIO MATÍAS ESQUIVEL  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. VICTOR MANUEL GUADARRAMA REBOLLAR  
SINDICO MUNICIPAL

L.C.P. ISMAEL FELIX MATIAS DOMÍNGUEZ  
TITULAR DE LA UIPE

C.P. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. EDGAR MANUEL OROPEZA GARCÍA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

FECHA DE ELABORACIÓN	DÍA	MES	AÑO
	17	10	2022