



MUNICIPIO DE : SANTO TOMAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

PbRM - 07a										PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023										DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
ENTE PUBLICO: SANTO TOMAS																No. 113									
CLAVE PROGRAMATICA										No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	INFORMACIÓN DE LA OBRA			PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO DEL TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO PORCENTUAL DE LA OBRA DEL TRIMESTRE	VARIACIÓN ABSOLUTA DEL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO PORCENTUAL AL TRIMESTRE	VARIACIÓN ABSOLUTA AL TRIMESTRE		
FIN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF			UBICACIÓN				POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN											
02	02	01	01	05	03	26	01	01	01	001	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTO TOMÁS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	792	IR	1,848,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,133.00		
02	02	01	01	05	03	26	01	01	01	002	CONSTRUCCIÓN DE SEPAROS PREVENTIVOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTO TOMÁS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	9729	IR	1,848,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,133.00		
02	02	01	01	05	03	26	01	01	01	003	RECONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA MUNICIPAL, OCASIONADO POR DAÑOS ESTRUCTURALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	9729	IR	1,848,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,133.00		
02	02	01	01	05	03	26	01	01	01	004	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO DE SALUD (CEAPS) DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTO TOMÁS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	9729	IR	1,848,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,133.00		
02	02	01	01	05	03	26	01	01	01	005	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE DESCANSO Y SANITARIOS EN PANTEÓN MUNICIPAL, SANTO TOMAS	CONTRATO	LAS CANOAS	9729	IR	1,848,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,133.00		
02	02	01	01	05	03	26	01	01	01	006	REHABILITACIÓN DE CAMPO Y CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTO TOMÁS	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	9729	LPN	8,440,665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440,665.04		
02	02	01	01	05	03	26	01	01	01	007	CONSTRUCCIÓN DE PATIO DE MANIOBRAS EN EL RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS, SANTO TOMÁS	CONTRATO	LAS CANOAS	9729	IR	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00		
02	02	01	01	05	03	25	01	01	01	010	RASTREO DE CAMINO RURALES Y SACACOSECHAS EN EL JOCOYOL	CONTRATO	EL JOCOYOL	78	IR	2,900,000.00	2,899,194.74	2,899,194.74	100.00	0.00	2,899,194.74	100.00	805.26		
02	02	01	01	05	03	25	01	01	01	011	RASTREO DE CAMINOS SACACOSECHAS	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	150	IR	1,500,000.00	1,499,744.83	1,499,744.83	100.00	0.00	1,499,744.83	100.00	255.17		
02	02	01	01	05	03	25	01	01	01	012	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CCT 15EJN3893Z EN SALITRE TERREROS	CONTRATO	SALITRE TERREROS	376	IR	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		
02	02	01	01	05	03	25	01	01	01	013	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LAS FINCAS A LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	LAS FINCAS	762	IR	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
02	02	01	01	05	03	25	01	01	01	014	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL LA CEIBA	CONTRATO	POTRERO DE ARRIBA	71	IR	2,900,000.00	2,899,531.40	2,899,531.40	100.00	0.00	2,899,531.40	100.00	468.60		
02	02	01	01	05	03	25	01	01	01	015	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EL JOCOYOL	CONTRATO	EL JOCOYOL	78	IR	1,000,000.00	999,978.00	999,978.00	100.00	0.00	999,978.00	100.00	22.00		
02	02	01	01	05	03	25	01	01	01	016	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL LA LAGUNA	CONTRATO	LA LAGUNA	38	IR	800,000.00	290,133.86	290,133.86	98.00	2.00	290,133.86	98.00	509,866.14		



MUNICIPIO DE : SANTO TOMAS

SISTEMA DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO DE MÉXICO CON SUS MUNICIPIOS  
Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal 2023



PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

<b>PbRM - 07a</b>	<b>PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2023</b>	<b>DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>
-------------------	-------------------------------------	--

ENTE PUBLICO: SANTO TOMAS										No. 113													
CLAVE PROGRAMATICA										No. DE CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA	TIPO DE EJECUCIÓN	INFORMACIÓN DE LA OBRA			PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO DEL TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO PORCENTUAL DE LA OBRA DEL TRIMESTRE	VARIACIÓN ABSOLUTA DEL TRIMESTRE	MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE	AVANCE FÍSICO PORCENTUAL AL TRIMESTRE	VARIACIÓN ABSOLUTA AL TRIMESTRE
FIN	FUN	SF	PG	SP	PY	FF	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	TIPO DE ADJUDICACIÓN														
02	02	01	01	05	03	25	01	01	017	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN FERNANDEZ ALBARRAN CCT 15EPR2882D EN EL OCOTAL	CONTRATO	EL OCOTAL	77	IR	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
02	02	01	01	05	03	25	01	01	018	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA HUEMAC CCT 15ECT0094N EN LOMA BONITA	CONTRATO	LOMA BONITA	1964	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
02	02	01	01	05	03	25	01	01	019	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN RINCÓN CHICO	CONTRATO	RINCON CHICO	855	IR	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
02	02	01	01	05	03	25	01	01	020	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINOS RURALES	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	66	IR	800,000.00	799,890.45	799,890.45	100.00	0.00	799,890.45	100.00	109.55	
02	02	01	01	05	03	25	01	01	021	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	9729	IR	3,653,960.99	3,652,825.31	3,652,825.31	100.00	0.00	3,652,825.31	100.00	1,135.68	
02	02	01	01	05	03	26	01	02	022	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	9729	LPN	11,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800,000.00	
02	02	01	01	05	03	26	01	02	023	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE CAMINOS, ZONA 1	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	387	IR	3,300,000.00	3,298,456.36	3,298,456.36	100.00	0.00	3,298,456.36	100.00	1,543.64	
02	02	01	01	05	03	26	01	02	024	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE CAMINOS, ZONA 2	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	191	IR	3,300,000.00	3,298,200.20	3,298,200.20	100.00	0.00	3,298,200.20	100.00	1,799.80	
02	02	01	01	05	03	26	01	02	025	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE CAMINOS, ZONA 3	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	463	IR	3,400,000.00	3,399,741.43	3,399,741.43	100.00	0.00	3,399,741.43	100.00	258.57	
<b>TOTAL:</b>														<b>62,685,291.03</b>	<b>23,037,696.58</b>	<b>23,037,696.58</b>			<b>23,037,696.58</b>			<b>39,647,594.45</b>	

<u>MARIA DEL ROSARIO MATÍAS ESQUIVEL</u> PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	<u>VICTOR MANUEL GUADARRAMA REBOLLAR</u> SINDICO MUNICIPAL	<u>ISMAEL FELIX MATIAS DOMÍNGUEZ</u> TITULAR DE LA UIPE	<u>MARCO ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ</u> TESORERO MUNICIPAL	<u>BERNARDINO ARTEMIO PEÑA VILCHIS</u> DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
---	---	--	--	---

FECHA DE ELABORACIÓN	DÍA	MES	AÑO
	13	10	2023